dot networks	II PRIVREMENA SITUACIJA	Broj : 2ps-06.2024. Datum overe-prometa: 28.06.2024. Datum ispostavljanja : 28.06.2024.

PROJEKAT : **Izvođenje radova telekomunikacionog sistema i dojave požara na projektu Modernizacije, rekonstrukcijei izgradnje železnice Beograd-Budimpešta, deonica Novi Sad - Subotica - državna granica**

OSNOVNI UGOVOR **RSS br. IZRSS -1-69/2023 od 31.07.2023. / RN br. IZ -1-146/2023 od 31.07.2023.godine**

IZVOĐAČ RADOVA :
DOT NETWORKS d.o.o.
A: Oblakovska 51, 11000 Beograd, Srbija
Matični br.: 20456400
PIB : 105801792

NARUČILAC :
CRSC INTERNATIONAL CO., LTD. OGRANAK BEOGRAD
Majevička br. 2m, 11 000 Beograd
Matični br.: 29507678
PIB : 110760071

OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA u EUR :
EXECUTED WORKS in EUR
Period/Period: **jun-2024**

Poz	Opis pozicije		Iznos (EUR)	Iznos (RSD)
I.1.	Ukupna vrednost ugovorenih radova:		499.589,80	58.611.875,00
I.2.	Ugovoreni avans:	20%	99.917,96	11.722.375,00
I.3.	Kumulativna vrednost odobrenih izvedenih radova:		72.919,96	
I.5.	Prethodno odobrena vrednost radova:		32.193,00	
I.6.	Vrednost radova po ovoj situaciji:		40.726,96	4.778.086,94
I.7.	Pravdanje avansa 20% po ovoj situaciji:	20%	8.145,39	955.617,15
I.7.	Garantni depozit 5% po ovoj situaciji	5%	2.036,35	238.904,58
I.8.	Za plaćanje po ovoj situaiji :		30.545,22	3.583.565,21
	UKUPNO ZA PLAĆANJE PO OVOJ SITUACIJI :		**30.545,22**	**3.583.565,21**

Napomena : **PDV NIJE OBRAČUNAT PO ČLANU 10 STAV 2 TAČKA 3 ZAKONA O PDV-U**

Plaćanje se vrši u skladu sa čl. 3 Ugovora u RSD, po fiksnom kursu od 117,32 RSD za 1 EUR

IZVOĐAČ :
DOT NETWORKS d.o.o.
M.P.

NARUČILAC :
CRSC INTERNATIONAL CO., LTD. OGRANAK BEOGRAD
M.P.

dot networks

OBRAČUN AVANSA

PROJEKAT :	**Izvođenje radova telekomunikacionog sistema i dojave požara na projektu Modernizacije, rekonstrukcijei izgradnje železnice Beograd-Budimpešta, deonica Novi Sad - Subotica - državna granica**
OSNOVNI UGOVOR	**RSS br. IZRSS -1-69/2023 od 31.07.2023. / RN br. IZ -1-146/2023 od 31.07.2023.godine**

IZVOĐAČ RADOVA :
DOT NETWORKS d.o.o.
A: Oblakovska 51, 11000 Beograd, Srbija
Matični br.: 20456400
PIB : 105801792

NARUČILAC :
CRSC INTERNATIONAL CO., LTD. OGRANAK BEOGRAD
Majevička br. 2m, 11 000 Beograd
Matični br.: 29507678
PIB : 110760071

I	AVANS		Iznos / Amount (EUR)
I.1.	Ukupna vrednost ugovorenih radova:		499.589,80
I.2.	Ugovoreni avans:	20%	99.917,96
I.3.	Ukupno primljeni avans:	20%	99.917,96
	UKUPNO PRIMLJEN AVANS/ Total received advance payment		**99.917,96**

II	OBRAČUN AVANSA/ ADVANCE PAYMENT CALCULATION		Iznos / Amount (EUR)
II.1.	Pravdanje Avansa po situaciji br. :	I	6.438,60
II.1.	Pravdanje Avansa po situaciji br. :	II	8.145,39
	UKUPNO OPRAVDAN AVANS		**14.583,99**
	PREOSTAO NEOPRAVDAN AVANS		**85.333,97**
	PRAVDANJE AVANSA PO OVOJ SITUACIJI		**8.145,39**

IZVOĐAČ
DOT NETWORKS d.o.o.
M.P. 2

NARUČILAC :
CRSC INTERNATIONAL CO., LTD. OGRANAK BEOGRAD
M.P.

Привредна комора Србије
Дамир Р. Рогановић
дипл. грађ. инж.
453M14222
одговорни извођач радова

dot networks

OBRAČUN GARANTNOG DEPOZITA

PROJEKAT :	**Izvođenje radova telekomunikacionog sistema i dojave požara na projektu Modernizacije, rekonstrukcijei izgradnje železnice Beograd-Budimpešta, deonica Novi Sad - Subotica - državna granica**
OSNOVNI UGOVOR	**RSS br. IZRSS -1-69/2023 od 31.07.2023. / RN br. IZ -1-146/2023 od 31.07.2023.godine**

IZVOĐAČ RADOVA :
DOT NETWORKS d.o.o.
A: Oblakovska 51, 11000 Beograd, Srbija
Matični br.: 20456400
PIB : 105801792

NARUČILAC :
CRSC INTERNATIONAL CO., LTD. OGRANAK BEOGRAD
Majevička br. 2m, 11 000 Beograd
Matični br.: 29507678
PIB : 110760071

I	**GARANTNI DEPOZIT / RETENTION MONEY**	**Iznos / Amount (EUR)**
I.1.	Ukupna vrednost ugovorenih radova:	499.589,80

II	**OBRAČUN GARANTNOG DEPOZITA / RETENTION MONEY CALCULATION**		**Iznos / Amount (EUR)**
II.1.	Zadržan garantni depozit po situaciji br. :	I	1.609,65
II.2.	Zadržan garantni depozit po situaciji br. :	II	2.036,35
	UKUPNO ZADRŽAN GARANTNI DEPOZIT		**3.646,00**

IZVOĐAČ
DOT NETWORKS d.o.o.

M.P.

NARUČILAC :
CRSC INTERNATIONAL CO., LTD. OGRANAK BEOGRAD

M.P.

dot networks

Dot Networks d.o.o. Beograd
Oblakovska 51, 11000 Beograd, Srbija
T: +381 11 7854 747
F: +381 11 7854 725
MB: 20456400
PIB:105801792

PROJEKAT: **Izvođenje radova telekomunikacionog sistema i dojave požara na projektu Modernizacije, rekonstrukcijei izgradnje železnice Beograd-Budimpešta, deonica Novi Sad - Subotica - državna granica**

II PRIVREMENA SITUACIJA - Jun 2024

RECAPITULATION			Radovi izvedeni u prethodnom periodu	Radovi izvedeni u obračunskom periodu	Kumulativno izvedeni radovi
	BoQ 5.6				
Item	**Item description**	**Total (EUR)**	**Total (EUR)**	**Total (EUR)**	**Total (EUR)**
1	5.6.2 Novi Sad station	29.821,20 €	16.819,00 €	3.324,00 €	20.143,00 €
2	5.6.3.1 Sajlovo	4.112,00 €	- €	- €	- €
3	5.6.3.2 Old Sajlovo	965,40 €	- €	- €	- €
4	5.6.4 Rumenka	3.900,00 €	- €	- €	- €
5	5.6.5 Kisac	7.099,20 €	- €	2.677,00 €	2.677,00 €
6	5.6.6 Stepanovicevo	6.935,00 €	- €	1.230,80 €	1.230,80 €
7	5.6.7 Zmajevo	7.426,80 €	- €	- €	- €
8	5.6.8.1 Nova Vrbas	13.106,40 €	- €	9.059,20 €	9.059,20 €
9	5.6.8.2 Vrbas	2.470,20 €	- €	- €	- €
10	5.6.9 Lovcenac	6.955,80 €	- €	176,00 €	176,00 €
11	5.6.10 Backa Topola	12.660,40 €	- €	286,00 €	286,00 €
12	5.6.11 Zednik	7.266,00 €	- €	- €	- €
13	5.6.12 Naumovicevo	7.316,80 €	- €	39,00 €	39,00 €
14	5.6.13 Subotica	36.184,80 €	- €	- €	- €
15	5.6.14 ETS,TSP,TSPn	34.234,00 €	- €	- €	- €
16	5.6.15 OGF	35.640,00 €	- €	- €	- €
17	5.6.16 Critical Location	3.820,00 €	- €	- €	- €
	TOTAL BoQ 5.6 (EUR):	**219.914,00 €**	**16.819,00 €**	**16.792,00 €**	**33.611,00 €**

	BoQ 5.7				
Item	**Item description**	**Total (EUR)**	**Total (EUR)**	**Total (EUR)**	**Total (EUR)**
18	5.7.2 location Novi Sad	31.097,96 €	15.374,00 €	12.268,96 €	27.642,96 €
19	5.7.3 location Sajlovo	4.839,00 €	- €	- €	- €
20	5.7.4 location Rumenka	4.839,00 €	- €	- €	- €
21	5.7.5 location Kisac	11.919,00 €	- €	1.714,00 €	1.714,00 €
22	5.7.6 location Stepanovicevo	13.189,00 €	- €	1.714,00 €	1.714,00 €
23	5.7.7 location Zmajevo	11.729,00 €	- €	1.314,00 €	1.314,00 €
24	5.7.8.1 location Nova Vrbas	23.931,96 €	- €	6.204,00 €	6.204,00 €
25	5.7.8.2 location Vrbas	5.777,96 €	- €	- €	- €
26	5.7.9 location Lovcenac-Mali Idjos	12.889,00 €	- €	- €	- €
27	5.7.10 location Backa Topola	21.307,96 €	- €	- €	- €
28	5.7.11 location Zednik	11.919,00 €	- €	- €	- €
29	5.7.12 location Naumovicevo	12.149,00 €	- €	- €	- €
30	5.7.13 location Subotica	28.557,96 €	- €	- €	- €
31	5.7.14 locations ETS, TPS and TPSN	35.790,00 €	- €	720,00 €	720,00 €
32	5.7.15 OGF	31.140,00 €	- €	- €	- €
33	5.7.16 critical locations	18.600,00 €	- €	- €	- €
	TOTAL BoQ 5.7 (EUR):	**279.675,80 €**	**15.374,00 €**	**23.934,96 €**	**39.308,96 €**

TOTAL without VAT:	**499.589,80 €**	**32.193,00 €**	**40.726,96 €**	**72.919,96 €**

IZVOĐAČ
DOT NETWORKS d.o.o.

M.P.

NARUČILAC :
CRSC INTERNATIONAL CO., LTD. OGRANAK BEOGRAD

M P

Дамир Р. Роганović
453M14222